

Parco Regionale delle Alpi Apuane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 33 del 18 agosto 2009
Unità Operativa “Pianificazione territoriale”

OGGETTO: Interventi di manutenzione del fabbricato esistente presso il centro agricolo-naturalistico della Bosa di Careggine. Approvazione perizia di variante e 1° SAL.

PUBBLICAZIONE:

*La pubblicazione all’
Albo pretorio della
presente determinazione
dirigenziale, è iniziata il
giorno
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.*

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

*Pubblicata
dal
al
n.° del registro*

IL DIRETTORE

Il responsabile della U.O. Pianificazione territoriale

Vista la determinazione dirigenziale del Direttore n. 18 del 23 aprile 2009 con cui si procedere all’impegno di spesa per interventi relativi alla manutenzione straordinaria del fabbricato esistente presso il centro agricolo-naturalistico della Bosa di Careggine (Lucca), con interventi di conservazione della flora igrofila apuana, per complessivi € 23.242,96 suddivisi come segue:

- *lavori di manutenzione straordinaria:* pari a € 8.242,96 – per € 4.459,31 con l’impegno sull’int. 2.09.01.01, cap. 55, RR.PP. 2008, di cui alla determinazione n. 52/08 – per € 3.783,65 con l’impegno sull’int. 2.09.01.01, cap. 56, RR.PP. 2008, di cui alla determinazione n. 59/08;
- *opere di conservazione della flora igrofila apuana:* pari a € 15.000,00 con un nuovo impegno sull’int. 1.09.01.02, cap. 1, del Bilancio 2009, con l’intesa di sostituire tale risorsa con quella eventualmente proveniente dai “fondi regionali 2009”, nel caso di variazione di bilancio successiva all’accertamento del finanziamento proveniente dalla Regione Toscana;

Considerato che la determinazione di cui sopra stabilisce inoltre di mettere a disposizione dell’Ufficio “Pianificazione territoriale” tali risorse per le procedure di gara e per la realizzazione degli interventi previsti;

Vista la propria determinazione n. 25 del 2 luglio 2009 con cui si affida alla IMPRESA COSTRUZIONI LORENZINI PIETRO srl, con sede in via Crocetta 14, Barga (LU), l’appalto dei *lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato esistente presso il centro agricolo-naturalistico della Bosa di Careggine (Lucca), con interventi di conservazione della flora igrofila apuana*, per l’importo complessivo di € 19.254,25, oltre IVA nella misura del 10% e del 20%;

Vista la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla U.O.C. Pianificazione territoriale che prevede una nuova distribuzione di spesa come meglio specificato nel quadro economico comparativo di cui sotto:

	<i>progetto</i>	<i>appalto</i>	<i>perizia</i>
<i>Importo dei lavori manutenzione copertura</i>	€ 5.103,60	4.889,25	5.800,09
<i>Importo per oneri della sicurezza per lavori manutenzione</i>	€ 2.390,00	2.390,00	2.560,57
<i>Importo complessivo dei lavori manutenzione copertura</i>	€ 7.493,60	7.279,25	8.360,66
<i>Importo delle opere di conservazione della flora igrofila apuana</i>	€ 12.500,00	11.975,00	11.705,20
IMPORTO TOTALE LAVORI E OPERE	€ 19.993,60	19.254,25	20.065,85
<i>Somme per IVA: 10% dei lavori manutenzione</i>	€ 749,36	727,92	836,07
<i>Somme per IVA: 20% delle opere di conservazione della flora</i>	€ 2.500,00	2.395,00	2.341,04
<i>Somme per economie da ribasso d'asta</i>	€	865,79	
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.249,36	3.988,71	3.177,11
IMPORTO TOTALE	€ 23.242,96	23.242,96	23.242,96

Vista la documentazione contabile predisposta dalla direzione lavori e segnatamente il 1° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di pagamento, dai quali risulta che può essere corrisposta alla IMPRESA COSTRUZIONI LORENZINI PIETRO srl, con sede in via Crocetta 14, Barga (LU), la somma di € 8.250,00, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 10% per un importo di € **9.075,00** e la somma di € 5.900,00, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 20% per un importo di € **7.080,00**;

DETERMINA

di approvare la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla U.O.C. Pianificazione territoriale che prevede una nuova distribuzione di spesa come meglio specificato nel quadro economico comparativo riportato in narrativa, per un importo complessivo di lavori pari a € **20.065,85**, oltre IVA nella misura del 10% e del 20%;

di approvare il 1° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di pagamento (*conservati in atti*) dai quali risulta che può essere corrisposta alla IMPRESA COSTRUZIONI LORENZINI PIETRO srl, la somma di € 8.250,00, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 10% per un importo di € **9.075,00** e la somma di € 5.900,00, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 20% per un importo di € **7.080,00**;

di provvedere alla liquidazione alla ditta COSTRUZIONI LORENZINI PIETRO srl della somma complessiva di € **16.155,00** risultante dal Certificato di pagamento, citato nel precedente punto, al ricevimento delle relative fatture;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.

Il Responsabile della U.O.C. Pianificazione Territoriale
dott. arch. Raffaello Puccini