

Parco Regionale delle Alpi Apuane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 49 del 15 dicembre 2009
Unità Operativa “Pianificazione territoriale”

OGGETTO: Lavori di completamento della ex scuola di Equi terme per la realizzazione di un centro visite e porta del Parco. Approvazione della perizia di variante dei lavori edili e del relativo 1° SAL.

PUBBLICAZIONE:

*La pubblicazione all’
Albo pretorio della
presente determinazione
dirigenziale, è iniziata il
giorno
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.*

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

*Pubblicata
dal
al
n.° del registro*

IL DIRETTORE

Il responsabile della U.O. Pianificazione territoriale

Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 2009 - 2011 e l’Elenco annuale 2009, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 7 del 31.03.2008, che prevede, tra l’altro i *Lavori di completamento della ex scuola di Equi terme per la realizzazione di un centro visite e porta del Parco*, per complessivi € 74.000,00;

Visto il progetto preliminare dell’intervento in oggetto conservato in atti presso l’archivio della U.O.C. Pianificazione territoriale;

Visto il finanziamento erogato dalla Regione Toscana con decreto del dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali della Regione Toscana n. 5189 del 20 ottobre 2008 che prevede il progetto *tutti sulle apuane* pari ad un importo complessivo di € 110.000,00, al cui interno è compresa la realizzazione dello specifico intervento in oggetto che ammonta a € 74.000,00;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 40 del 23 dicembre 2008, con cui viene impegnata la somma complessiva di euro 74.000,00, per la realizzazione dei *Lavori di completamento della ex scuola di Equi terme per la realizzazione di un centro visite e porta del Parco*, sull’intervento 2.09.01.01, Cap. 41 del bilancio 2008;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 07 del 9 aprile 2009 con cui viene approvato il progetto esecutivo dei *Lavori di completamento della ex scuola di Equi terme per la realizzazione di un centro visite e porta del Parco – Lavori edili di sistemazione esterna*, redatto dalla UOC Pianificazione territoriale, conservato in atti presso la stessa, che prevede una spesa di € 26.000,00, come specificato nel quadro economico dei costi complessivi:

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 08 del 9 aprile 2009, con cui si affida in via definitiva alla ditta EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO srl, con sede in via Molino Felegara, località Piano di Quercia, 54016 Licciana Nardi (MS), l'appalto dei *Lavori di completamento della ex scuola di Equi terme per la realizzazione di un centro visite e porta del Parco – Lavori edili di sistemazione esterna*, per l'importo complessivo di € 24.452,30, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura del 10%;

Vista la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla U.O.C. Pianificazione territoriale che prevede una nuova distribuzione di spesa come meglio specificato nel quadro economico comparativo di cui sotto:

		<i>progetto</i>	<i>appalto</i>	<i>perizia</i>
<i>Importo dei lavori edili di sistemazione esterna</i>	€	26.000,00	24.452,30	24.640,06
<i>Importo della fornitura di arredi per spazi espositivi</i>	€	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>Importo forniture marmi per pavimentazioni</i>	€	4.000,00	4.000,00	4.000,00
IMPORTO LAVORI E FORNITURE	€	62.000,00	60.452,30	60.640,06
<i>Somme per IVA: 10% dell'importo lavori edili</i>	€	2.600,00	2.445,23	2.464,00
<i>Somme per IVA: 20% dell'importo delle forniture</i>	€	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<i>Somme per incentivi progettazione interna</i>	€	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>Somme per altre spese ed economie di ribasso</i>	€	1.000,00	2.702,47	2.495,94
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€	12.000,00	13.547,70	13.359,94
IMPORTO TOTALE	€	74.000,00	74.000,00	74.000,00

Vista la documentazione contabile predisposta dalla direzione lavori e segnatamente il 1° ed unico Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di pagamento, dai quali risulta che può essere corrisposta alla ditta EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO srl, la somma di € 24.516,86, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 10% per un importo di € 26.968,55;

DETERMINA

di approvare la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla U.O.C. Pianificazione territoriale che prevede una nuova distribuzione di spesa come meglio specificato nel quadro economico comparativo riportato in narrativa, per un importo complessivo di lavori pari a € 24.640,06, oltre IVA nella misura del 10%;

di approvare il 1° ed unico Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di pagamento (*conservati in atti*) dai quali risulta che può essere corrisposta alla ditta EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO srl, la somma di € 24.516,86, al netto della ritenuta dello 0,5%, oltre I.V.A. del 10% per un importo di € 26.968,55;

di provvedere alla liquidazione alla ditta EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO srl, della somma complessiva di € 26.968,55, risultante dal Certificato di pagamento, citato nel precedente punto, al ricevimento delle relative fatture;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.

Il Responsabile della U.O.C. Pianificazione Territoriale
dott. arch. Raffaello Puccini