



RELAZIONE SUGLI INTERVENTI ESEGUITI NELL'ANNO 2017

U.O.C. Interventi nel Parco

La situazione degli interventi, in riferimento al Piano degli Investimenti approvato unitamente al Bilancio Economico Preventivo 2017 dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, è la seguente:

Interventi di recupero e restauro del centro Visite e Sede del Parco regionale delle Alpi Apuane, in "Palazzo Rossetti", Comune di Seravezza (Lucca). Lotto funzionale dell'importo di € 46.000,00 riferito a opere di completamento interno della parte di fabbricato da ristrutturare, quali un nuovo impianto elettrico ed idraulico, due nuovi solai, pavimentazioni, intonaci, mentre nella parte già ristrutturata, sostituzione vecchie finestre e un nuovo sistema di illuminazione, il tutto finanziato al 70% con fondi della Regione Toscana ed il restante 30% con fondi propri del Parco. I lavori del suddetto lotto sono iniziati in data 19.10.2016 e sono terminati in data 19.05.2017 per un importo complessivo di € 45.513,06.

Realizzazione del fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro-silvo-produttivi nel Centro agricolo naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca), che prevede una spesa di € 166.807,00, trova copertura finanziaria, in quanto disposto dalla determinazione dirigenziale del Direttore n. 185 del 28.10.2015.

Stato dell'opera. In data 5 luglio 2017 si sono aggiudicati definitivamente i lavori e in data 6 dicembre 2017 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria con termine lavori previsto per luglio 2018 per un importo contrattuale pari a euro 94.110,65;

Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sulla nuova sede del Parco in "Palazzo Rossetti" a Seravezza (Lucca) per un importo di € 50.000,00.

Stato dell'opera. I lavori del suddetto lotto sono iniziati nell'anno 2017 e sono attualmente in fase di completamento. I lavori sono gestiti direttamente dal Comune di Seravezza, proprietario dell'immobile.

Realizzazione di tabellazione turistico informativa del Parco per un importo di euro 12.000,00.

Stato dell'opera. In data 7.12.2017 sono stati affidati i lavori per la fornitura e posa di cartelli stradali con indicazione dei perimetri del Parco (vedi determinazione dirigenziale del Direttore n. 145/2017, per un importo complessivo di € 12.000,00).

Massa, 30 gennaio 2018